



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 11,632,181.00

Hoja: 1 de 4
 Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones					
Subprograma				Físico		Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Unidad de Medida	Aprobadas						
Tipo				Fechas reales		Fechas reales				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)													
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
SD 03 b	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MARISOL PRIMERA ETAPA			30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			865,035.00	865,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00	
2018	30	036	0001																														PERSONA	136.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA 5 DE MAYO			30036000 1	COACOATZINTLA	10.00	14/05/2018		60.25	14/05/2018		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00
2018	30	036	0002																														PERSONA	7.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL			30036000 1	COACOATZINTLA	15.00	07/05/2018		81.98	07/05/2018		490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,731.60	401,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,731.60	401,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	28.00
2018	30	036	0003																														PERSONA	7.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC			30036000 1	COACOATZINTLA	100.00	10/04/2018	11/06/2018	100.00	10/04/2018	05/06/2018	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00
2018	30	036	0004																														PERSONA	5.00	
SE 01 b	REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (RODANTES DE CONCRETO) EN EL TRAMO COACOATZINTLA PUEBLO VIEJO			30036001 1	PUEBLO VIEJO	160.00	05/03/2018	01/06/2018	100.00	28/03/2018	01/06/2018	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,000.00
2018	30	036	0005																														PERSONA	314.00	
SE 01 b	REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (RODANTES DE CONCRETO) EN EL TRAMO METLAPILES-LA VENTANA			30036002 5	LA VENTANA	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00
2018	30	036	0006																														PERSONA	0.00	
SE 01 b	REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN EL TRAMO LAS COLES RINCON DE CHAPULTEPEC			30036000 4	LAS COLES	0.00			0.00			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,000.00
2018	30	036	0007																														PERSONA	141.00	
SE 01 b	REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (RODANTES DE CONCRETO) EN EL TRAMO LA VENTANA-EL AGUACATE			30036000 2	EL AGUACATE	0.00			0.00			407,189.00	407,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	5,000.00
2018	30	036	0008																														PERSONA	98.00	
SE 01 b	REHABILITACION DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (RODANTES DE CONCRETO) EN EL TRAMO CHICHQUIULA LAS CUMBRES DE CIPRES PRIMERA ETAPA			30036000 5	CUMBRES DEL CIPRES	0.00			0.00			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	60.00
2018	30	036	0009																														PERSONA	20.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL CAPULIN			30036000 1	COACOATZINTLA	100.00	10/04/2018	05/06/2018	100.00	10/04/2018	18/06/2018	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00
2018	30	036	0010																														PERSONA	5.00	
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA AURORA			30036000 1	COACOATZINTLA	100.00	07/05/2018	18/06/2018	100.00	07/05/2018	18/06/2018	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	8.00
2018	30	036	0011																														PERSONA	2.00	

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 11,632,181.00

Hoja: 2 de 4
 Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
				Físico		Financiero				Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
				%	Fechas reales	%	Fechas reales	Inicio	Término																									Inicio	Término				
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN LA COLONIA AURORA	300360001	COACOATZINTLA	0.00																															METRO CUADRADO	2,500.00			
2018 30 036 0012																																			PERSONA	250.00			
SJ 05 r	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																ANEXO	1.00		
2018 30 036 0014																																				ALUMNO	120.00		
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																ANEXO	1.00		
2018 30 036 0018																																			ALUMNO	600.00			
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE URIOS COLONIA EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																METRO LINEAL	437.00		
2018 30 036 0019																																			PERSONA	700.00			
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																METRO LINEAL	50.00		
2018 30 036 0020																																			PERSONA	6,832.00			
SH 01 a	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA DE ZINC EN LAS LOCALIDADES DEL AGUACATE LAS COLES LA VENTANA METLAPILES	300360002	EL AGUACATE	0.00																																OBRA	1.00		
2018 30 036 0022																																			PERSONA	14,602.00			
SE 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE PIEDRA LAJA EN EL ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC (CALLE PORFIRIO DIAZ)	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																	METRO CUADRADO	280.00	
2018 30 036 0023																																			PERSONA	600.00			
SG 02 a	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA AURORA CALLE FRANCISCO MARQUEZ	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																	KILOMETRO	0.18	
2018 30 036 0024																																			PERSONA	110.00			
SD 01 b	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																	METRO LINEAL	50.00	
2018 30 036 0026																																			PERSONA	200.00			
SD 04 a	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																	METRO LINEAL	80.00	
2018 30 036 0027																																			PERSONA	6,832.00			
U9 01 b	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISIÓN DE OBRA)	300360001	COACOATZINTLA	0.00																																	PAGO	348,965.00	
2018 30 036 0030																																			PERSONA	9,416.00			

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISDMF
 Presupuesto Autorizado: 11,632,181.00

Hoja: 3 de 4
 Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones														
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
								Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SH	02	a	2018	30	036	0031	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN LA AGES NUMERO CERO TREINTA Y OCHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	30036000	1	COACOATZINTLA	100.00	03/04/2018	04/06/2018	100.00	03/04/2018	01/06/2018	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	35.00				
SH	02	a	2018	30	036	0032	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN LA AGES NUMERO CERO VEINTITRES EN LA CABECERA MUNICIPAL	30036000	1	COACOATZINTLA	100.00	04/04/2018	01/06/2018	100.00	04/04/2018	01/06/2018	933,300.00	933,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,300.00	933,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	23.00		
SH	02	d	2018	30	036	0035	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LINDA VISTA	30036000	1	COACOATZINTLA	10.00	07/05/2018		80.34	07/05/2018		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,731.60	401,731.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00			
SH	02	a	2018	30	036	0037	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES	30036001	7	LOS PLANES (CERRO GORDO)	100.00	07/05/2018	13/06/2018	100.00	07/05/2018	13/06/2018	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00			
SC	01	f	2018	30	036	0038	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30036000	2	EL AGUACATE	100.00	10/05/2018	24/05/2018	100.00	10/05/2018	24/05/2018	110,476.18	110,476.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,476.18	110,476.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
SH	02	a	2018	30	036	0039	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	30036000	3	CASA BLANCA	100.00	01/06/2018	18/06/2018	100.00	01/06/2018	18/06/2018	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
SH	02	d	2018	30	036	0040	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	30036000	3	CASA BLANCA	30.00	01/06/2018		0.00			248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00			
SD	03	b	2018	30	036	0041	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	30036000	1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00		
SH	02	d	2018	30	036	0042	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	30036000	1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00		
SH	02	a	2018	30	036	0043	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE PAXTEPEC	30036001	0	PAXTEPEC	0.00			0.00			103,740.00	103,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00		
SH	02	a	2018	30	036	0044	CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE CHAPULTEPEC	30036000	6	CHAPULTEPEC	0.00			0.00			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 11,632,181.00

Hoja: 4 de 4
 Fecha de Aprobación: 24/07/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
Subprograma				Físico			Financiero																																					
Tipo				Fechas reales			Fechas reales																																					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas										
SH	02																																											
	g	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL			30036000	COACOATZINTLA	77.00	01/06/2018		77.47	01/06/2018	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,584.42	135,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,584.42	135,584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00								
2018	30	036	0045																																PERSONA	150.00								
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												11,632,181.00	11,632,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382,122.50	5,382,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258,122.50	5,258,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2018/COACOATZINTLA/10689