





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 2 de 5  
 Fecha de Aprobación: 25/04/2019

| Programa    |  |     |      | Avances Físico-Financieros |                    |            |               |  |        | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |  |             |                          |                      |                          | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                         |       |             |                          |                      | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                         |                         |       |             |                          | Metas                |                          | Observaciones           |                         |       |                  |           |
|-------------|--|-----|------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|--|--------|--|--|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|
| Subprograma |  |     |      | Físico                     |                    | Financiero |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          | Unidad de Medida     | Aprobadas                |                         |                         |       |                  |           |
| Tipo        |  |     |      | %                          |                    | %          |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |
| No. Obra    | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |     |      | Clave de Localidad         | Localidad          | %          | Fechas reales |  | %      | Fechas reales                              |  | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales                     | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios                 | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |
|             |  |     |      |                            |                    | Inicio     | Término       |  | Inicio | Término                                    |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |
| SJ          | 02   | j   |      | 30036000                   | COACOATZINTLA      | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 200,000.00  | 200,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | ANEXO            | 1.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0012 | 1                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | ALUMNO           | 300.00    |
| SC          | 01   | f   |      | 30036000                   | COACOATZINTLA      | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 400,000.00  | 400,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | SISTEMA          | 1.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0013 | 1                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | PERSONA          | 6,832.00  |
| SJ          | 02   | j   |      | 30036000                   | CHAPULTEPEC        | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 50,000.00   | 50,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | ANEXO            | 1.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0014 | 6                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | ALUMNO           | 90.00     |
| SJ          | 05   | m   |      | 30036000                   | CUMBRES DEL CIPRÉS | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 50,000.00   | 50,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | AULA             | 1.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0015 | 5                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | ALUMNO           | 30.00     |
| SJ          | 05   | g   |      | 30036000                   | CUMBRES DEL CIPRÉS | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 50,000.00   | 50,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | AULA             | 2.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0016 | 5                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | ALUMNO           | 60.00     |
| SJ          | 05   | a   |      | 30036001                   | PUEBLO VIEJO       | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 40,000.00   | 40,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | AULA             | 3.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0017 | 1                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | ALUMNO           | 90.00     |
| UB          | 01   | a   |      | 30036001                   | PUEBLO VIEJO       | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 300,000.00  | 300,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | KILOMETRO        | 0.70      |
| 2019        | 30   | 036 | 0018 | 1                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | PERSONA          | 314.00    |
| SC          | 01   | f   |      | 30036001                   | PUEBLO VIEJO       | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 40,000.00   | 40,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | SISTEMA          | 1.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0019 | 1                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | PERSONA          | 314.00    |
| UB          | 01   | a   |      | 30036002                   | LA VENTANA         | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 400,000.00  | 400,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | KILOMETRO        | 2.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0020 | 5                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | PERSONA          | 160.00    |
| U9          | 01   | a   |      | 30036000                   | COACOATZINTLA      | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 400,000.00  | 400,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | PAGO             | 1.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0022 | 1                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | PERSONA          | 9,416.00  |
| SH          | 02   | a   |      | 30036000                   | CHAPULTEPEC        | 0.00       |               |  | 0.00   |  |  | 80,000.00   | 80,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00  | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | OBRA             | 5.00      |
| 2019        | 30   | 036 | 0023 | 6                          |                    |            |               |  |        |  |  |             |                          |                      |                          |   |                         |       |             |                          |                      |  |                         |                         |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |       | PERSONA          | 187.00    |

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 3 de 5  
 Fecha de Aprobación: 25/04/2019

| Programa    |  |     |      | Avances Físico-Financieros   |           |                          |               |            |       | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |         |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Metas                   |           | Observaciones    |           |       |
|-------------|--|-----|------|--|-----------|--------------------------|---------------|------------|-------|--|---------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------|-----------|-------|
| Subprograma |  |     |      | Físico   |           | Financiero               |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         | Unidad de Medida        | Aprobadas |                  |           |       |
| Tipo        |  |     |      | %  |           | %                        |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| No. Obra    | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |     |      | Clave de Localidad   | Localidad | %                        | Fechas reales |            | %     | Fechas reales                              |         | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros     | Unidad de Medida | Aprobadas |       |
|             |  |     |      |  |           |                          | Inicio        | Término    |       | Inicio                                     | Término |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| SH          | 02   | a   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0024 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)                 | 300360016 | METLAPILES               | 99.00         | 12/03/2019 | 99.80 | 25/03/2019                                 |         | 120,000.00  | 120,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 119,766.00  | 119,766.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 119,766.00  | 119,766.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 7.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 13.00 |
| SH          | 02   | a   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0025 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)                 | 300360012 | RINCÓN DE CHAPULTEPEC    | 98.00         | 12/03/2019 | 99.86 | 25/03/2019                                 |         | 130,000.00  | 130,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 129,818.00  | 129,818.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 129,818.00  | 129,818.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 8.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 32.00 |
| SH          | 02   | a   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0026 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR) | 300360006 | CHAPULTEPEC              | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 200,000.00  | 200,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 5.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 20.00 |
| SH          | 02   | a   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0027 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR) | 300360017 | LOS PLANES (CERRO GORDO) | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 420,000.00  | 420,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 9.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 46.00 |
| SH          | 02   | a   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0028 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR) | 300360002 | EL AGUACATE              | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 70,000.00   | 70,000.00                | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 2.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 8.00  |
| SH          | 02   | d   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0029 | CONSTRUCTIVO DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LINDA VISTA         | 300360001 | COACOATZINTLA            | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 195,000.00  | 195,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 3.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 12.00 |
| SH          | 02   | d   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0030 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PEDREGAL            | 300360001 | COACOATZINTLA            | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 195,000.00  | 195,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 3.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 16.00 |
| SH          | 02   | d   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0031 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA 5 DE MAYO           | 300360001 | COACOATZINTLA            | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 195,000.00  | 195,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 3.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 12.00 |
| SH          | 02   | d   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0032 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL CAPULIN          | 300360001 | COACOATZINTLA            | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 260,000.00  | 260,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 4.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 16.00 |
| SH          | 02   | d   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0033 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA AURORA           | 300360001 | COACOATZINTLA            | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 130,000.00  | 130,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 2.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 8.00  |
| SH          | 02   | d   |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  |           |       |
| 2019        | 30   | 036 | 0034 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUAHUTEMOC          | 300360001 | COACOATZINTLA            | 0.00          |            | 0.00  |  |         | 130,000.00  | 130,000.00               | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00             | OBRA      | 2.00  |
|             |  |     |      |  |           |                          |               |            |       |  |         |             |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |                  | PERSONA   | 20.00 |

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 4 de 5  
 Fecha de Aprobación: 25/04/2019

| Programa    |  | Avances Físico-Financieros |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |                         |                         |            |             |                          | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |                          |                         |                         |       |             | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |                      |                          |                         |                         |       | Metas            |           | Observaciones |         |         |                |              |        |
|-------------|--|----------------------------|-----------|---|---------------|---------|--------------------------|--------|-------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|-------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------|---------------|---------|---------|----------------|--------------|--------|
| Subprograma |  | Clave de Localidad         | Localidad | %   | Físico        |         | Financiero               |        | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios                   | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros      | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal                        | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento                 | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas |               |         |         |                |              |        |
| Tipo        |  |                            |           |   | Fechas reales |         | Fechas reales            |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| No. Obra    | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |                            |           |   | Inicio        | Término | %                        | Inicio | Término     |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| SH          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0035      | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)                                | 30036000      | 7       | CHAYOTEPEC               | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 80,000.00  | 80,000.00   | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | OBRA    | 3.00    |                |              |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               | PERSONA | 12.00   |                |              |        |
| SH          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0036      | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR)                | 30036001      | 0       | PAXTEPEC                 | 25.00  | 18/03/2019  | 31/03/2019               | 25.10                |  |                         |                         | 200,000.00 | 200,000.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | OBRA           | 10.00        |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         | PERSONA | 50.00          |              |        |
| SH          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0037      | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO                             | 30036000      | 1       | COACOATZINTLA            | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 260,000.00 | 260,000.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | OBRA           | 4.00         |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         | PERSONA | 20.00          |              |        |
| SG          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0038      | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA EL HAYA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC    | 30036000      | 1       | COACOATZINTLA            | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 275,000.00 | 275,000.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | KILOMETRO      | 0.15         |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         | PERSONA | 50.00          |              |        |
| SC          | 01   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0039      | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO)                | 30036000      | 2       | EL AGUACATE              | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 150,000.00 | 150,000.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | TANQUE         | 1.00         |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         | PERSONA | 98.00          |              |        |
| SE          | 01   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0040      | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CINCO DE MAYO                                | 30036000      | 1       | COACOATZINTLA            | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 85,000.00  | 85,000.00   | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | METRO CUADRADO | 3,750.00     |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         | PERSONA | 250.00         |              |        |
| SG          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0041      | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA LINDA VISTA         | 30036000      | 1       | COACOATZINTLA            | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 280,000.00 | 280,000.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | KILOMETRO      | 0.05         |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         | PERSONA | 150.00         |              |        |
| SH          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0042      | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LOSA DE CONCRETO)                                  | 30036001      | 2       | RINCÓN DE CHAPULTEPEC    | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 60,000.00  | 60,000.00   | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | OBRA           | 1.00         |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         | PERSONA        | 32.00        |        |
| SH          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0043      | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHAPULTEPEC      | 30036001      | 2       | RINCÓN DE CHAPULTEPEC    | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 65,000.00  | 65,000.00   | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | OBRA           | 1.00         |        |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         | PERSONA        | 20.00        |        |
| SJ          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0044      | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES | 30036001      | 7       | LOS PLANES (CERRO GORDO) | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 40,000.00  | 40,000.00   | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | 0.00           | ANEXO        | 1.00   |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         | ALUMNO         | 90.00        |        |
| SD          | 02   |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         |                |              |        |
| 2019        | 30   | 036                        | 0045      | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA)         | 30036000      | 1       | COACOATZINTLA            | 0.00   |             |                          | 0.00                 |  |                         |                         | 110,000.00 | 110,000.00  | 0.00                     | 0.00  | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00        | 0.00                                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00  | 0.00             | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00    | 0.00           | METRO LINEAL | 125.00 |
|             |  |                            |           |   |               |         |                          |        |             |                          |                      |  |                         |                         |            |             |                          |   |                          |                         |                         |       |             |  |                      |                          |                         |                         |       |                  |           |               |         |         | PERSONA        | 120.00       |        |

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/ 2019 al 31/03/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 5 de 5  
 Fecha de Aprobación: 25/04/2019

| Programa   |  |   |      | Avances Físico-Financieros |           |               |        |         |   | Estructura Financiera (Inversión Aprobada) |         |               |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Devengada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Estructura Financiera (Inversión Pagada) |       |             |                          |                      |                          |                         | Metas                   |           | Observaciones |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|----------------------------|-----------|---------------|--------|---------|---|--|---------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--|-------|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|---------------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Subprograma  |  |   |      | Físico                     |           | Financiero    |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         | Unidad de Medida        | Aprobadas |               |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Tipo   |  |   |      | Fechas reales              |           | Fechas reales |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| No. Obra   | Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra |   |      | Clave de Localidad         | Localidad | %             | Inicio | Término | % | Inicio                                     | Término | Costo Total   | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                     | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales                  | Otros | Costo Total | Fuente de Financiamiento | Aportación Municipal | Aportación Beneficiarios | Otras Fuentes Federales | Otras Fuentes Estatales | Otros     |               |         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SJ   | 05   | MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 30DPR36472 |      |                            | 300360002 | EL AGUACATE   | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 100,000.00               | 100,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | AULA   | 2.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0047 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | ALUMNO  | 60.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SH   | 02   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO   |      |                            | 300360010 | PAXTEPEC      | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 130,000.00               | 130,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | OBRA   | 2.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0049 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | PERSONA | 8.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SH   | 02   | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)                                  |      |                            | 300360010 | PAXTEPEC      | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 55,000.00                | 55,000.00            | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | OBRA   | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0050 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | PERSONA | 4.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SC   | 01   | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO)                  |      |                            | 300360013 | TLACHINOLA    | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 100,000.00               | 100,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | TANQUE | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0051 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | PERSONA | 144.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SH   | 02   | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LOSA DE CONCRETO)                                    |      |                            | 300360013 | TLACHINOLA    | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 120,000.00               | 120,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | OBRA   | 2.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0052 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | PERSONA | 8.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SH   | 02   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC                     |      |                            | 300360006 | CHAPULTEPEC   | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 260,000.00               | 260,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | OBRA   | 4.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0053 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | PERSONA | 20.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SH   | 02   | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA                     |      |                            | 300360003 | CASA BLANCA   | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 65,000.00                | 65,000.00            | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | OBRA   | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0054 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | PERSONA | 4.00   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SJ   | 02   | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PAXTEPEC    |      |                            | 300360010 | PAXTEPEC      | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 250,000.00               | 250,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | ANEXO  | 1.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0055 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | ALUMNO  | 300.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SJ   | 05   | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON                                    |      |                            | 300360001 | COACOATZINTLA | 0.00   |         |   | 0.00                                       |         |               | 250,000.00               | 250,000.00           | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                                     | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | AULA    | 18.00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 2019   | 30   | 036   | 0056 |                            |           |               |        |         |   |  |         |               |                          |                      |                          |                         |   |       |             |                          |                      |                          |                         |  |       |             |                          |                      |                          |                         |                         |           |               | ALUMNO  | 600.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO: |  |   |      |                            |           |               |        |         |   |  |         | 13,812,678.00 | 13,812,678.00            | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00  | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 2,740,318.00            | 2,740,318.00                             | 0.00  | 0.00        | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                    | 0.00                    | 0.00      | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello