



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 8,930,127.00

Hoja: 1 de 2  
 Fecha de Aprobación: 16/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
SJ 02 m	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y ANEXO PARA BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO EN LA COLONIA AURORA EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA	300360001	COACOATZINTLA	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00
2017 30 036 0001																											ALUMNO	90.00
SJ 02 g	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360015	AGUACATE	100.00	01/08/2017	30/09/2017	50.00	20/09/2017		750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00	
2017 30 036 0003																											ALUMNO	60.00
SJ 02 a	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE PAXTEPEC MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360010	PAXTEPEC	100.00	15/07/2017	30/08/2017	100.00	28/08/2017	28/08/2017	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	
2017 30 036 0004																											ALUMNO	40.00
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360001	COACOATZINTLA	100.00	15/03/2017	30/05/2017	94.43	11/04/2017		1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,027.04	1,511,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	35.00	
2017 30 036 0005																											PERSONA	175.00
SH 02 d	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COACOATZINTLA, VERACRUZ	300360001	COACOATZINTLA	100.00	15/03/2017	15/06/2017	100.00	11/04/2017	10/07/2017	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
2017 30 036 0006																											PERSONA	80.00
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE LAS CALLES LA PERLA Y CALLE FRANCISCO MARQUES A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL CAPULIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360001	COACOATZINTLA	100.00	01/03/2017	15/05/2017	100.00	05/04/2017	02/05/2017	787,492.62	787,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,492.62	787,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	848.67	
2017 30 036 0007																											PERSONA	6,832.00
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PAXTEPEC EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360010	PAXTEPEC	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	09/09/2017	09/09/2017	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	
2017 30 036 0011																											PERSONA	10.00
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360017	LOS PLANES (CERRO GORDO)	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	09/09/2017	09/09/2017	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	
2017 30 036 0012																											PERSONA	10.00
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360011	PUEBLO VIEJO	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	09/09/2017	09/09/2017	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2017 30 036 0014																											PERSONA	5.00
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS COLES EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360004	LAS COLES	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	23/08/2017	23/08/2017	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2017 30 036 0017																											PERSONA	5.00
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360006	CHAPULTEPEC	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	23/08/2017	23/08/2017	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2017 30 036 0019																											PERSONA	5.00

Héctor Manuel Hernández Sangabriel  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2017  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/ 2017 al 30/09/2017

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 8,930,127.00

Hoja: 2 de 2  
 Fecha de Aprobación: 16/10/2017

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Ejercida Acumulada)								Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Productos Financieros	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360017	LOS PLANES (CERRO GORDO)	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	23/08/2017	23/08/2017	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2017	30	036	0021																								PERSONA	5.00
U9 01 b	PERSONAL ENCARGADO DE SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	300360001	COACOATZINTLA	60.00	24/02/2017		61.11	24/02/2017		203,841.80	203,841.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,569.94	124,569.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	36.00
2017	30	036	0025																								PERSONA	9,416.00
UB 02 f	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO E.C. (COACOATZINTLA - PUEBLO VIEJO) - CUMBRES DEL CIPRES EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA	300360005	CUMBRES DEL CIPRES	100.00	15/05/2017	15/07/2017	100.00	30/06/2017	13/07/2017	700,507.38	700,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,507.38	700,507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2017	30	036	0028																								PERSONA	9,416.00
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO EN LA AGEBS 023 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COACOATZINTLA	300360001	COACOATZINTLA	100.00	01/08/2017	30/09/2017	69.00	20/09/2017		583,760.20	583,760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,794.54	402,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00
2017	30	036	0029																								PERSONA	56.00
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JARDINES ENTRE LAS CALLES TULIPANES Y ROSALES EN LA COLONIA LINDA VISTA MUNICIPIO DE	300360001	COACOATZINTLA	100.00	01/07/2017	21/07/2017	100.00	02/08/2017	02/08/2017	633,525.00	633,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,525.00	633,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	178.00
2017	30	036	0030																								PERSONA	120.00
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLACHINOLA EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360013	TLACHINOLA	100.00	15/07/2017	15/08/2017	100.00	23/08/2017	23/08/2017	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2017	30	036	0031																								PERSONA	4.00
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DAÑADA POR LA OCURRENCIA DE LA TORMENTA TROPICAL FRANKLIN LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2017 EN EL MUNICIPIO DE COACOATZINTLA, VERACRUZ.	300360001	COACOATZINTLA	100.00	15/08/2017	30/08/2017	100.00	09/09/2017	09/09/2017	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00
2017	30	036	0032																								PERSONA	9,416.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

8,930,127.00 8,930,127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,705,916.52 6,705,916.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Héctor Manuel Hernández Sangabriel  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Sin Nombre de Servidor Público  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello