



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio	Término		
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA AGEB NO. 038, EN LA CABECERA MUNICIPAL	300360001	COACOATZINTLA	100.00	02/02/2019	30/04/2019	100.00	16/02/2019	30/04/2019	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00			
2019	30	036	0001																																		
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LOSA DE CONCRETO EN LA AGEB NO. 023, EN LA CABECERA MUNICIPAL	300360001	COACOATZINTLA	100.00	02/02/2019	10/06/2019	100.00	14/02/2019	11/06/2019	2,039,751.00	2,039,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,751.00	2,039,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,751.00	2,039,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00
2019	30	036	0002																																		
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIOS, EN LA COLONIA PEDREGAL (PRIMERA ETAPA)	300360001	COACOATZINTLA	100.00	08/02/2019	28/06/2019	76.83	19/02/2019	28/06/2019	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,471.89	691,471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,471.89	691,471.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00	
2019	30	036	0003																																		
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN 5 DE MAYO (CALLEJÓN DEL GUAYABO)	300360001	COACOATZINTLA	100.00	12/02/2019	02/05/2019	100.00	27/02/2019	02/05/2019	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	350.00	
2019	30	036	0004																																		
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA (PRIMERA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL	300360001	COACOATZINTLA	0.00			0.00			221,025.30	221,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	2,000.00	
2019	30	036	0005																																		
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 5 DE MAYO (CALLEJÓN DEL GUAYABO) PRIMERA ETAPA.	300360001	COACOATZINTLA	40.00	10/06/2019		0.00			996,901.70	996,901.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	650.00	
2019	30	036	0006																																		
SE 02 a	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO EN LA AVENIDA CHAPULTEPEC	300360001	LOS PLANES (CERRO GORDO)	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,000.00	
2019	30	036	0007																																		
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL	300360001	COACOATZINTLA	0.00			0.00			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	200.00	
2019	30	036	0009																																		
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC"	300360001	COACOATZINTLA	100.00	15/04/2019	29/06/2019	87.04	03/05/2019		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.54	261,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,125.54	261,125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	14.00	
2019	30	036	0010																																		
SJ 02 e	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ZENaida ORTIZ GONZALEZ"	300360001	PAXTEPEC	0.00			0.00			215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	036	0011																																		
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA COLONIA AURORA	300360001	COACOATZINTLA	0.00			0.00			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019	30	036	0012																																		

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 23/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término								
SC 01 f	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL.	300360001	COACOATZINTLA	0.00						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00					
2019	30	036	0013																															PERSONA	6,832.00					
SJ 02 j	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA "URSULO GALVAN"	300360005	CHAPULTEPEC	0.00						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	2 de 6		
2019	30	036	0014																																ALUMNO	90.00				
SJ 05 m	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	300360005	CUMBRES DEL CIPRÉS	0.00						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00		
2019	30	036	0015																																ALUMNO	30.00				
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL NICOLAS BRAVO"	300360005	CUMBRES DEL CIPRÉS	0.00						50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2019	30	036	0016																																ALUMNO	60.00				
SJ 05 a	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ" CLAVE 30DJN32595	300360001	PUEBLO VIEJO	0.00						40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00			
2019	30	036	0017																																ALUMNO	90.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS) EN EL TRAMO COACOATZINTLA - PUEBLO VIEJO	300360001	PUEBLO VIEJO	0.00						300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.70			
2019	30	036	0018																																PERSONA	314.00				
SC 01 f	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	300360001	PUEBLO VIEJO	0.00						40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2019	30	036	0019																																PERSONA	314.00				
UB 01 a	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO LA VENTANA - METAPILES	300360005	LA VENTANA	0.00						400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	2.00			
2019	30	036	0020																																PERSONA	160.00				
U9 01 a	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISIÓN DE OBRA).	300360001	COACOATZINTLA	0.00						160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00			
2019	30	036	0022																																PERSONA	9,416.00				
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)	300360006	CHAPULTEPEC	0.00						80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	
2019	30	036	0023																																PERSONA	187.00				
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)	300360006	METAPILES	100.00	11/03/2019	01/04/2019	99.80	25/03/2019	25/03/2019	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	7.00		
2019	30	036	0024																																PERSONA	13.00				

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 23/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio	Término				
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)	30036001 2	RINCÓN DE CHAPULTEPEC	100.00	12/03/2019	01/04/2019	99.86	25/03/2019	25/03/2019	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,818.00	129,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,818.00	129,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00			
2019 30 036 0025																																			PERSONA	32.00			
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR)	30036000 6	CHAPULTEPEC	45.00	06/06/2019		44.89	17/06/2019		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,787.01	89,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,787.01	89,787.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00	3 de 6
2019 30 036 0026																																			PERSONA	20.00			
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR)	30036001 7	LOS PLANES (CERRO GORDO)	72.00	27/05/2019		71.73	04/06/2019		420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,298.70	301,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
2019 30 036 0027																																			PERSONA	46.00			
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR)	30036000 2	EL AGUACATE	0.00			0.00			70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2019 30 036 0028																																			PERSONA	8.00			
SH 02 d	CONSTRUCTIVO DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LINDA VISTA	30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2019 30 036 0029																																			PERSONA	12.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA PEDREGAL	30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00		
2019 30 036 0030																																			PERSONA	16.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA 5 DE MAYO	30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2019 30 036 0031																																			PERSONA	8.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA EL CAPULIN	30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00		
2019 30 036 0032																																			PERSONA	16.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LA AURORA	30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2019 30 036 0033																																			PERSONA	8.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CUAHUTEMOC	30036000 1	COACOATZINTLA	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00		
2019 30 036 0034																																			PERSONA	20.00			
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LAMINA GALVANIZADA)	30036000 7	CHAYOTEPEC	0.00			0.00			80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	3.00		
2019 30 036 0035																																			PERSONA	12.00			

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISDMF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 23/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas											
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio	Término							
SH 02 a	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR)	300360010	PAXTEPEC	100.00	15/03/2019	30/05/2019	80.00	31/03/2019	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00					
2019 30 036 0036																																				PERSONA	50.00					
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO	300360001	COACOATZINTLA	0.00					260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	4.00	4 de 6		
2019 30 036 0037																																					PERSONA	20.00				
SG 02 a	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA EL HAYA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC	300360001	COACOATZINTLA	0.00					275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.15		
2019 30 036 0038																																					PERSONA	50.00				
SC 01 c	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE ALMACENAMIENTO)	300360002	EL AGUACATE	0.00					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00		
2019 30 036 0039																																					PERSONA	98.00				
SE 01 b	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CINCO DE MAYO	300360001	COACOATZINTLA	0.00					85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,750.00		
2019 30 036 0040																																					PERSONA	250.00				
SG 02 a	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA LINDA VISTA	300360001	COACOATZINTLA	23.00	02/04/2019		17.93	15/04/2019	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,216.45	50,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,216.45	50,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILÓMETRO	0.05	
2019 30 036 0041																																					PERSONA	150.00				
SH 02 a	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (CON LOSA DE CONCRETO)	300360012	RINCÓN DE CHAPULTEPEC	0.00					60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 036 0042																																						PERSONA	32.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHAPULTEPEC	300360012	RINCÓN DE CHAPULTEPEC	0.00					65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2019 30 036 0043																																						PERSONA	20.00			
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA)	300360001	COACOATZINTLA	0.00					110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	125.00		
2019 30 036 0045																																						PERSONA	120.00			
SJ 05 g	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO CLAVE 300PR3647Z	300360002	EL AGUACATE	0.00					100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	2.00		
2019 30 036 0047																																						ALUMNO	60.00			
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	300360010	PAXTEPEC	0.00					130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00	
2019 30 036 0049																																						PERSONA	8.00			

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 23/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa		Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones									
Subprograma		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas																	
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida		Aprobadas								
SH	02																																								
2019	30	036	0050																																						
	a																																								
SC	01																																								
2019	30	036	0051																																						
	c																																								
SH	02																																								
2019	30	036	0052																																						
	a																																								
SH	02																																								
2019	30	036	0053																																						
	d																																								
SH	02																																								
2019	30	036	0054																																						
	d																																								
SJ	02																																								
2019	30	036	0055																																						
	j																																								
SJ	05																																								
2019	30	036	0056																																						
	g																																								
SJ	05																																								
2019	30	036	0057																																						
	g																																								
SH	02																																								
2019	30	036	0058																																						
	a																																								
SH	02																																								
2019	30	036	0059																																						
	a																																								

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACOATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2019  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 036 COACOATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 13,812,678.00

Hoja: 23/07/2019  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones														
Subprograma				Físico			Financiero																								Unidad de Medida	Aprobadas															
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																																									
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas													
SJ	05																																														
2019	30	036	0060	MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR DEL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES	300360017	LOS PLANES (CERRO GORDO)	0.00			0.00			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00											
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												13,812,678.00	13,812,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,005.90	6,436,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436,005.90	6,436,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	90.00

ALMA GUADALUPE MARAVERT ALBA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

RENE CANO VERGARA  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

ERIK HERNANDEZ ALARCON  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

MARTIN MORA HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/COACOATZINTLA/13401